

ERTRAGSÜBERSICHT 2017

GESELLSCHAFT / POOLGEMEINSCHAFT

			JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	SUMME
Belecke (Poolgemeinschaft)	Gesamtertrag	kWh	1.041.859	1.331.193	1.225.498	576.193	355.434	692.860	548.404	0	0	0	0	0	5.771.441
	* Poolertrag	kWh	260.465	332.798	306.375	144.048	88.859	173.215	137.101	0	0	0	0	0	1.442.860
4 separate Gesellschaften – zus. 4 x Enercon E-70 · Gesamtleistung: 9,2 MW	Verf.		88,7%	99,7%	98,2%	99,3%	99,7%	99,0%	99,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	97,6%
BürgerWIND Uelder Haar (Standort WPB 3 im Windfeld Belecke)	kWh		272.152	352.244	307.115	150.444	93.034	183.136	141.222	0	0	0	0	0	1.499.347
Enercon E-70 E4 · 2,3 MW · Nabenhöhe: 64,0 m · Rotor: Ø 71,0 m / 3.959 m² · Bj. 11/2007	Verf.		99,1%	100,0%	96,4%	99,4%	99,6%	99,7%	99,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	99,1%
BürgerWIND Belecke (Standort WPB 4 im Windfeld Belecke)	kWh		264.035	337.833	305.338	142.722	91.655	166.539	140.175	0	0	0	0	0	1.448.297
Enercon E-70 E4 · 2,3 MW · Nabenhöhe: 64,0 m · Rotor: Ø 71,0 m / 3.959 m² · Bj. 11/2007	Verf.		99,5%	99,4%	98,5%	99,3%	99,7%	99,1%	98,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	99,1%
BürgerWIND Warstein (Standort WPB 5 im Windfeld Belecke)	kWh		219.696	331.023	306.017	149.196	89.008	172.019	138.459	0	0	0	0	0	1.405.418
Enercon E-70 E4 · 2,3 MW · Nabenhöhe: 64,0 m · Rotor: Ø 71,0 m / 3.959 m² · Bj. 10/2007	Verf.		58,8%	99,7%	98,7%	99,3%	99,7%	97,8%	98,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	93,1%
BürgerWIND Wehlhügel (Standort WPB 7 im Windfeld Belecke)	kWh		285.976	310.093	307.028	133.831	81.737	171.166	128.548	0	0	0	0	0	1.418.379
Enercon E-70 E4 · 2,3 MW · Nabenhöhe: 64,0 m · Rotor: Ø 71,0 m / 3.959 m² · Bj. 10/2007	Verf.		97,4%	99,6%	99,3%	99,2%	99,7%	99,4%	99,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	99,1%

***) Poolertrag:** Der Poolertrag ist der durchschnittliche Stromertrag der beteiligten Gesellschaften. Dieser Wert stellt die Berechnungsgrundlage für den wirtschaftlichen Ertrag der Gesellschaften dar und entspricht den im Prospekt dargestellten Ertragserwartungen. Er wird berechnet auf Basis des zur Risikostreuung zwischen den Gesellschaften vereinbarten Poolvertrages.

Windpark Kirchlinde (Poolgemeinschaft)	Gesamtertrag	kWh	1.214.758	1.285.335	1.275.941	608.839	505.410	772.278	701.570	0	0	0	0	0	6.364.131
	* Poolertrag	kWh	404.919	428.445	425.314	202.946	168.470	257.426	233.857	0	0	0	0	0	2.121.377
3 x Enercon E-82 · Gesamtleistung: 6,6 MW	Verf.		94,9%	98,6%	98,8%	98,3%	99,0%	96,9%	99,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	98,0%
BürgerWIND Sauerland (Standort K1 im Windfeld Kirchlinde)	kWh		445.352	461.927	468.680	218.240	185.897	299.859	253.549	0	0	0	0	0	2.333.504
Enercon E-82 · 2,0 MW · Nabenhöhe: 108,0 m · Rotor: Ø 82,0 m / 5.281 m² · Bj. 02/2009	Verf.		91,8%	98,5%	99,4%	96,9%	99,4%	98,5%	99,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	97,7%
WP Kirchlinde K2 (Standort K2 im Windfeld Kirchlinde)	kWh		426.592	424.053	429.760	193.607	159.804	265.384	234.330	0	0	0	0	0	2.133.530
Enercon E-82 E2 · 2,3 MW · Nabenhöhe: 108,0 m · Rotor: Ø 82,0 m / 5.281 m² · Bj. 09/2009	Verf.		98,2%	98,6%	99,0%	98,3%	97,9%	98,0%	99,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	98,5%
WP Kirchlinde K3 (Standort K3 im Windfeld Kirchlinde)	kWh		342.814	399.355	377.501	196.992	159.709	207.035	213.691	0	0	0	0	0	1.897.097
Enercon E-82 E2 · 2,3 MW · Nabenhöhe: 108,0 m · Rotor: Ø 82,0 m / 5.281 m² · Bj. 09/2009	Verf.		94,6%	98,6%	98,0%	99,8%	99,7%	94,3%	99,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	97,8%

***) Poolertrag:** Der Poolertrag ist der durchschnittliche Stromertrag der beteiligten Gesellschaften. Dieser Wert stellt die Berechnungsgrundlage für den wirtschaftlichen Ertrag der Gesellschaften dar und entspricht den im Prospekt dargestellten Ertragserwartungen. Er wird berechnet auf Basis des zur Risikostreuung zwischen den Gesellschaften vereinbarten Poolvertrages.

WP Dautenheim (Poolgemeinschaft)	Gesamtertrag	kWh	1.599.318	1.709.571	2.053.092	1.093.341	690.468	1.251.108	1.331.082	0	0	0	0	0	9.727.980
	* Poolertrag	kWh	533.106	569.857	684.364	364.447	230.156	417.036	443.694	0	0	0	0	0	3.242.660
3 x Enercon E-101 · Gesamtleistung: 9,0 MW	Verf.		96,5%	99,5%	99,0%	99,2%	96,8%	99,7%	99,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	98,6%
Windpark Dautenheim (Altgesellschaft, Standort 1)**	kWh		586.490	634.086	773.939	433.006	266.641	470.145	504.793	0	0	0	0	0	3.669.100
Enercon E-101 · 3,0 MW · Nabenhöhe: 135,0 m · Rotor: Ø 101,0 m · BJ 06/2014	Verf.		93,3%	99,6%	99,0%	99,6%	97,8%	99,6%	99,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	98,3%
BürgerWIND Dautenheim Mitte (neuer Betreiber an Standort 2)**	kWh		548.295	551.637	677.549	332.370	205.433	411.764	435.674	0	0	0	0	0	3.162.722
Enercon E-101 · 3,0 MW · Nabenhöhe: 135,0 m · Rotor: Ø 101,0 m · BJ 06/2014	Verf.		98,1%	98,8%	98,8%	98,4%	95,9%	99,7%	99,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	98,5%
BürgerWIND Dautenheim Süd (neuer Betreiber an Standort 3)**	kWh		464.533	523.848	601.604	327.965	218.394	369.199	390.615	0	0	0	0	0	2.896.158
Enercon E-101 · 3,0 MW · Nabenhöhe: 135,0 m · Rotor: Ø 101,0 m · BJ 06/2014	Verf.		98,1%	100,0%	99,2%	99,7%	96,8%	99,9%	98,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	98,8%

***) Poolertrag:** Der Poolertrag ist der durchschnittliche Stromertrag der beteiligten Gesellschaften. Dieser Wert stellt die Berechnungsgrundlage für den wirtschaftlichen Ertrag der Gesellschaften dar und entspricht den im Prospekt dargestellten Ertragserwartungen. Er wird berechnet auf Basis des zur Risikostreuung zwischen den Gesellschaften vereinbarten Poolvertrages.

****) Repowering im Windpark Dautenheim:** Im Lauf des ersten Halbjahres 2014 wurden im Windpark Dautenheim die früheren 3 Fuhrländer FL 1000 mit insgesamt 3 Megawatt Leistung, die sich im Besitz der Altgesellschaft BürgerWIND GmbH & Co. Windpark Dautenheim KG („Windpark Dautenheim“) gegen die jetzt betriebenen Enercon E-101 mit zusammen 9 MW Leistung ausgetauscht. In diesem Rahmen wurden die Standorte 2 und 3 die neuen Betreibergesellschaften BürgerWIND Dautenheim Mitte und BürgerWIND Dautenheim Süd abgegeben, während sie selbst den Standort 1 mit ebenfalls einer neuen E-101 weiterbetreibt.