ERTRAGSÜBERSICHT 2000

GESELLSCHAFT / POOLGEMEINSCHAFT		JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	SUMME
Alle Windprojekte von MK und ENE Gesamtertrag	kWh	**629.174**	**766.854**	**539.897**	**308.335**	**303.643**	**241.386**	**263.669**	**126.488**	**269.912**	**1.130.600**	**1.756.464**	**1.808.002**	**8.144.424**
Leistungsdaten des gesamten Anlagenparks (zum Jahresende)		WKA-Anzahl: 13		Nennleistung aller Anlagen: 12,7 MW				Rotorfläche: 30.536 m²				kleinste WKA: 0,2 MW		
		Projekte: 10		∅ Leistung pro Anlage: 1,0 MW				Ertrag pro m² Rotorfläche: 266,7 kWh				größte WKA: 1,65 MW		
BürgerWIND Balve	kWh	52.245	63.611	44.144	27.022	25.111	22.368	22.260	15.380	28.401	53.834	64.545	70.097	**489.018**
Enercon E-30 · 0,2 MW · Nabenhöhe: 50,0 m · Rotor: ∅ 30,0 m / 707 m² · Bj. 12/1997	Verf.	97,7%	100,0%	92,7%	99,9%	99,9%	99,8%	99,1%	99,9%	99,7%	99,7%	99,4%	99,9%	98,9%
HeVoRa I (Arnsberg-Müschede)	kWh	84.398	106.859	83.988	39.142	39.126	30.312	32.598	17.159	30.127	87.480	109.037	99.950	**760.176**
Enercon E-40 · 0,5 MW · Nabenhöhe: 65,0 m · Rotor: ∅ 40,3 m / 1.275 m² · Bj. 10/1996	Verf.	94,3%	100,0%	97,6%	99,8%	99,9%	96,8%	99,3%	99,1%	99,9%	100,0%	98,8%	100,0%	98,8%
HeVoRa II (Welver-Flerke)	kWh	107.027	119.733	90.935	42.561	48.563	37.422	39.815	18.223	32.392	77.293	97.187	112.803	**823.954**
Enercon E-40 · 0,5 MW · Nabenhöhe: 65,0 m · Rotor: ∅ 40,3 m / 1.275 m² · Bj. 10/1998	Verf.	99,4%	100,0%	100,0%	99,8%	98,7%	99,4%	99,4%	99,3%	99,9%	99,3%	99,4%	98,7%	99,4%
Windkraft Leisberg	kWh	123.960	149.380	118.200	62.620	51.380	45.600	52.000	18.940	50.640	133.200	144.740	137.620	**1.088.280**
Micon M1800 · 0,6 MW · Nabenhöhe: 60,0 m · Rotor: ∅ 48,0 m / 1.810 m² · Bj. 06/1997	Verf.	99,9%	100,0%	99,6%	99,9%	96,2%	97,2%	99,9%	69,0%	98,7%	100,0%	99,7%	100,0%	96,6%
Windkraft Oesbern	kWh	56.974	100.291	85.540	51.850	47.783	39.564	39.866	17.606	41.772	98.804	130.631	115.656	**826.337**
Tacke TW 600e · 0,6 MW · Nabenhöhe: 70,0 m · Rotor: ∅ 46,0 m / 1.662 m² · Bj. 01/2000	Verf.	98,7%	99,6%	97,6%	99,9%	97,7%	99,8%	99,4%	90,1%	99,7%	98,1%	99,9%	99,2%	98,3%
BürgerWIND Effeln	kWh	204.570	226.980	117.090	85.140	91.680	66.120	77.130	39.180	86.580	180.990	240.750	220.770	**1.636.980**
Nordex N54 · 1,0 MW · Nabenhöhe: 70,0 m ·Rotor: ∅ 54,0 m / 2.290 m² · Bj. 12/1997	Verf.	98,0%	98,2%	64,2%	999,8%	99,7%	95,9%	100,0%	96,6%	99,9%	99,3%	100,0%	98,5%	95,8%
Windpark Dautenheim Gesamtertrag	kWh	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.699**	**468.680**	**498.841**	**1.192.220**
Windparkgesellschaft mit 3 x Fuhrländer FL 1000 · Gesamtleistung 3,0 MW	Verf.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	97,2%	95,8%	0,0%
Anlage 1	kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.670	163.132	169.860	**402.662**
Fuhrländer FL 1000 · 1,0 MW · Nabenh.: 70,0 m · Rotor: ∅ 54,0 m / 2.290 m² · Bj. 10/2000	Verf.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	97,3%	97,6%	0,0%
Anlage 2	kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.852	159.478	165.333	**406.663**
Fuhrländer FL 1000 · 1,0 MW · Nabenh.: 70,0 m · Rotor: ∅ 54,0 m / 2.290 m² · Bj. 10/2000	Verf.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	97,7%	97,0%	0,0%
Anlage 3	kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.177	146.070	163.648	**382.895**
Fuhrländer FL 1000 · 1,0 MW · Nabenh.: 70,0 m · Rotor: ∅ 54,0 m / 2.290 m² · Bj. 10/2000	Verf.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	96,5%	92,9%	0,0%
BürgerWIND Bördeblick	kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274.300	500.894	428.876	**1.204.070**
GE 1.5s · 1,5 MW · Nabenhöhe: 64,7 m · Rotor: ∅ 70,5 m / 3.904 m² · Bj. 10/2000	Verf.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
BürgerWIND Haarhöfe (Standort A2 im Windfeld Altenmellrich)	kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.955	**43.955**
GE 1.5s · 1,5 MW · Nabenhöhe: 64,7 m · Rotor: ∅ 70,5 m / 3.904 m² · Bj. 12/2000	Verf.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
BürgerWIND Wulfshof Gesamtertrag	kWh	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.434**	**79.434**
Windparkgesellschaft mit 2 x Vestas V66 · Gesamtleistung: 3,3 MW	Verf.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Anlage 1 (Standort E5 im Windfeld Echtrop)	kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	**31.000**
Vestas V66 · 1,65 MW · Nabenhöhe: 67,0 m · Rotor: ∅ 66,0 m / 3.421 m² · Bj. 12/2000	Verf.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Anlage 2 (Standort E6 im Windfeld Echtrop)	kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.434	**48.434**
Vestas V66 · 1,65 MW · Nabenhöhe: 67,0 m · Rotor: ∅ 66,0 m / 3.421 m² · Bj. 12/2000	Verf.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%