ERTRAGSÜBERSICHT 2025

GESELLSCHAFT		JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	SUMME
AG SolarKirchenDach	kWh	140	294	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1.109**
BP, monokristallin · 7,2 kWp · BJ 11/1996	kWh/kW	19	41	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154
Ausrichtung Süd/165° · Anstellwinkel *Info folgt*														
Neuenrade · katholische Kirche														
BürgerSOLAR Arnsberg	kWh	24.748	98.360	230.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**353.229**
Yingli Solar, monokristallin sowie AmeriSolar, polykristallin	kWh/kW	8	31	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111
3.194 kWp Nennleistung · 2.486 kW Einspeiseleistung · BJ 09/2012														
Ausrichtung Ost/West, kleine Teile Süd · Anstellwinkel 15°, *Info folgt*														
Arnsberg-Herdringen · Freiflächenanlage auf dem Spulberg														
MK Windkraft - Küntrop	kWh	13	66	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**219**
Siemens, monokristallin · 1,59 kWp · BJ 02/1992	kWh/kW	8	42	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138
Ausrichtung Süd/160° · Anstellwinkel *Info folgt*														
Neuenrade-Küntrop · Familie Kynast (privat)														
MK Windkraft - Erwitte Gesamtertrag	kWh	**496**	**1.418**	**3.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.144**
Vers. Hersteller und Modultypen · Gesamt 43,391 kWp · BJ 2001 bis 2016	kWh/kW	11	33	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
Erwitte-Norddorf · Matthias Kynast (privat)														
davon Schüco, polykristallin · 1,2 kWp · BJ 01/2001	kWh	26	63	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**215**
Ausrichtung Südwest/210° · Anstellwinkel 40°	kWh/kW	22	53	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179
davon Schüco, polykristallin · 1,464 kWp · BJ 01/2001	kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Ausrichtung Südwest/210° · Anstellwinkel 40°	kWh/kW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Sunkine, polykristallin · 2,8 kWp · BJ 01/2001	kWh	62	141	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**491**
Ausrichtung Südwest/210° · Anstellwinkel 40°	kWh/kW	22	50	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175
davon Siemens, monokristallin · 3,85 kWp · BJ 01/2001	kWh	59	143	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**511**
Ausrichtung Südost/120° · Anstellwinkel 50°	kWh/kW	15	37	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133
davon Gallivare Photovoltaic, polykristallin · 1,92 kWp · BJ 12/2008	kWh	23	55	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**226**
Ausrichtung Südost/120° · Anstellwinkel 15°	kWh/kW	12	29	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118
davon Gallivare Photovoltaic, polykristallin · 1,2 kWp · BJ 12/2008	kWh	0	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**169**
Ausrichtung Südost/120° · Anstellwinkel 15°	kWh/kW	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141
davon Gallivare Photovoltaic, polykristallin · 2,232 kWp · BJ 12/2008	kWh	30	77	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**263**
Ausrichtung Südost/215° · Anstellwinkel 27°	kWh/kW	13	34	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118
davon Ersol Bosch, monokristallin · 11,115 kWp · BJ 02/2010	kWh	202	440	992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1.634**
Ausrichtung Südost/120° · Anstellwinkel 15°	kWh/kW	18	40	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147
davon Ersol Bosch, Dünnschicht · 1,36 kWp · BJ 08/2010	kWh	11	21	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**93**
Ausrichtung Nordwest/300° · Anstellwinkel 50°	kWh/kW	8	15	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68
davon Schüco, Dünnschicht · 1,7 kWp · BJ 08/2010	kWh	16	33	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**143**
Ausrichtung Nordwest/300° · Anstellwinkel 32°	kWh/kW	9	19	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
davon AmeriSolar, polykristallin · 9,15 kWp · BJ 09/2013 *	kWh	29	360	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1.023**
Ausrichtung Südwest/210° · Anstellwinkel -2°	kWh/kW	2	31	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
davon Trina, monokristallin · 2,46 kWp · BJ 09/2013 *														
Ausrichtung Südost/120° · Anstellwinkel 90°														
davon S-Energy, polykristallin · 2,94 kWp · BJ 01/2016	kWh	38	85	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**376**
Ausrichtung Südost/210° · Anstellwinkel 20°	kWh/kW	13	29	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128
* Die Erträge der beiden Anlagen werden zusammengerechnet dargestellt.														
Solarpark Herringhausen	kWh	49.000	103.000	246.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**398.000**
	kWh/kW	15	31	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121

Sonnenkraft Neuenrade I Kyocera, polykristallin · 14,5 kWp · BJ 04/1999 Ausrichtung Süd/176° · Anstellwinkel *Info folgt* Neuenrade · katholischer Kindergarten	kWh kWh/kW	334 23	730 50	1.524 105	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	**2.588** 178
Sonnenkraft Neuenrade II Solarex, polykristallin · 15,8 kWp · BJ 01/2001 Ausrichtung Süd/168° · Anstellwinkel *Info folgt* Neuenrade · evangelischer Kindergarten	kWh kWh/kW	153 10	589 37	1.414 89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	**2.156** 136
Windkraft Benkamp I Solarwatt · monokristallin · 41,0 kWp · BJ 02/2007 Ausrichtung Süd/176° · Anstellwinkel *Info folgt* Bad Sassendorf-Neuengeseke · Reithalle Neuengeseke	kWh kWh/kW	686 17	1.818 44	4.182 102	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	**6.686** 163
Windkraft Benkamp II First Solar, dünnschicht · 31,0 kWp · BJ 04/2008 Bad Sassendorf-Neuengeseke davon 17,3 kWp · Ausrichtung Süd/190° · Anstellwinkel 50°, Wohnhaus (privat) davon 13,8 kWp · Ausrichtung Süd/175° · Anstellwinkel 35°, Scheune (privat)	kWh kWh/kW	782 25	1.489 48	3.250 105	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	**5.521** 178
Windkraft Benkamp III Solarwatt, polykristallin · 129,85 kWp · BJ 03/2012 davon 29,4 kWp · Ausrichtung Süd/150° · Anstellwinkel 35° davon 50,2 kWp · Ausrichtung Südost/60° · Anstellwinkel 45° davon 50,2 kWp · Ausrichtung Südwest/240° · Anstellwinkel 45° Unna-Süd	kWh kWh/kW	2.329 18	5.066 39	10.722 83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	**18.117** 140